



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA
Estado de São Paulo
“Prefeito Rolando Emboava da Costa”
Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-00
CNPJ 44.925.279/0001-90 – Tel.: (18) 3866-1308

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)			
PREFEITURA DE FLORA RICA	FLORA RICA/SP	CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS			
Programa/Modalidade/Ação	Empresa contratada	Contrato nº	Início da vigência (data)	Fim da vigência (data)	Tempo da vigencia (mês)
RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	01/06/2024	01/10/2024	04

Item	Discriminação	Valor	Peso	Parcela	1	Parcela	2	Parcela	3	Parcela	4	Parcela	5	Parcela	6
		R\$	%	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	22.480,97	8,42%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	CANTEIRO DE OBRAS	21.243,88	7,95%	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00		100,00		100,00
3	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	8.263,91	3,09%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4	MURO DE ARRIMO	52.313,15	19,59%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
5	COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA	69.137,97	25,89%		-	12,50	12,50	37,50	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
6	PISO DE CONCRETO ARMADO	12.485,30	4,67%		-		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	21.669,64	8,11%		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	59.485,66	22,27%		-	33,50	33,50	33,50	67,00	33,00	100,00		100,00		100,00
9	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total (%):			23,29	23,29	26,54	49,83	25,55	75,38	24,62	100,00	-	100,00	-	100,00
	Total (R\$):	267.080,48	100,00%	62.212,43	62.212,43	70.872,31	133.084,73	68.242,87	201.327,61	65.752,87	267.080,48	-	267.080,48	-	267.080,48

Flora Rica/SP, 27 de Maio de 2024.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Guilherme Vieira Garcia
Engenheiro Civil e Sanitarista - CREA/SP: 5069400367
A.R.T.: 2620240910036